

Vandberegning for Tune Vandværk										2021		
	Aflæst	Aflæst	Oppumped		Aflæst	Aflæst	Udpumpe			Aflæst	Aflæst	Udpump
Boring Nr	01-01-2019	01-01-2020	m³. 2021		01-01-2020	01-01-2021	m³. 2021			01-01-2020	01-01-2021	m³ 2020
4	608.058,0	646.058,0	37.851,0	Lav zone	502.928,0	646.786,0	143.858,0	Greve lands by		91.343,0	125.716,0	34.737,0
5	138.769,0	178.769,0	39.910,0	Høj Zone 1	268.996,0	319.227,0	50.231,0					
6	76.221,0	100.961,0	24.740,0	Høj Zone 2	326.429,0	395.434,0	69.004,0	forbruger				34.029,0
8	402.103,0	436.992,0	34.889,0	Høj zone 3	59.436,0	79.654,0	20.218,0					
10	268.183,0	293.475,0	25.292,0	Høj zone 3	44.817	54.362	9.545					
11	317.622,0	384.708,0	67.086,0									
12	287.631,0	342.963,0	55.332,0									
Oppumpede m³ vand fra borerer			285.100,0	Udpumpede total m³ vand til zoner			292.856,0	Udpumpede total flow måler m³ vand				

--	--	--

Forbrug på TVV filterskyl mm 2018			
1	Skyllevand alle filtre		m³ vand
2			m³ vand
3			m³ vand
Forbrug på TVV total 2017			m³ vand

Forbrug til skylninger mm efter TVV.			
1	lundevvej ny led	2.000,0	m³ vand
2	samled ledningsbrud	3.600,0	m³ vand
3	lind og risøer byg vand	650,0	m³ vand
4	brand lundegårshæg	120,0	m³ vand
5			m³ vand
Forbrug total på nettet 2020			m³ vand

Solgt til forbruger total TVV 2018		m³ vand
------------------------------------	--	---------

Beregning af vandspild (Flowmåler) Zone.			2021
Udpumpede m³ vand total	289.056,0		2021
Samlet forbrug på nettet af TVV m³ vand	6.370,0		2021
Antal m³ vand til salg til aftagerne	282.686,0		2021
Solgt m³ vand til aftagerne	264.147		2021
Vandspild i m³	18.539,0		2021
Vandspild i %	6,56	%	2021

ledningsbrug på stikledning 3500m³ hade løbet i ca 4 måneder samt ledningsbrud på skole der gav et spild på 100m³
ny ledning rent skyllet lundevej 2000m³ Lind og risør byggevand 500 m³ brand lundegårdshagnet 28 120 m³

289.056 er det tal som der skal regnes med da der er misvisning på flowmålere på ca 2.6 procent